



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

**INFORME N° 060-2021-GPP/MDLO**



A : JULIAN ENRIQUE LOLI BONILLA  
GERENTE MUNICIPAL

DE : LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto : INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS – CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Ref. : a. Memorándum N° 600-2021-MDLO-GRRHH  
b. Informe N° 279-2021/MDLO/GGDU/SGIOP  
c. Informe N° 044-2021-SGPMGP-GPP/MDLO  
d. Informe N° 2019-2021/MDLO/GAF/SGLP  
e. Memorándum Múltiple N° 009-2021-GPP/MDLO

Fecha: : Los Olivos, 28 de abril 2021

Por medio del presente, se le transmite el cordial saludo de esta oficina y se da atención a los documentos de las referencias a., b., c., d. y e. donde se trata la RENDICIÓN DE CUENTAS de la entidad.

Al respecto, esta oficina envió el documento de la referencia e., donde se solicitó información acerca de la RENDICIÓN DE CUENTAS de la entidad a la Gerencia de Recursos Humanos, la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas, la Subgerencia de Planeamiento y Modernización de la Gestión Pública y a la Gerencia de Administración y Finanzas. Las mencionadas brindaron información para la realización de la RENDICIÓN DE CUENTAS con los documentos de las referencias a., b., c. y d. Luego, del análisis de la información brindada por las diversas Unidades Orgánicas, se procedió a realizar el informe de RENDICIÓN DE CUENTAS en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, se da cuenta que este oficina realizó y completo el informe de RENDICIÓN DE CUENTAS en el aplicativo informático de la Contraloría General de la República tal como se muestra en el documento adjunto a este informe.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
C.A.C. LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOS OLIVOS** cuyo titular es **FELIPE BALDOMERO CASTILLO ALFARO** identificado(a) con DNI N° **10683246**.

Miércoles, 28 de abril de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública**  
**Contraloría General de la República**

### Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.





F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	10683246
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CASTILLO ALFARO FELIPE BALDOMERO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	28/04/2021 12:48:34 p.m.

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	ACERO CONDORI LUISA	DNI	00792053	01/04/2019	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS	GIRON CHAUCA JOSE CARLOS	DNI	45582513	02/01/2019	1, 2, 3, 4 y 5

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.





F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

**FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Sí, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional	
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico: D 000154-2020-CEPLAN-DNCPPEI
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de informe: 30/06/2020
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de aprobación: 30/12/2020 Documento de aprobación: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 47-2020-MDLO-GM
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Fecha de documento: - Comentarios:
	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Fecha de aprobación: 04/02/2020 Documento de aprobación: RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 05-2020-MDLO-GM
		Año inicio - Año fin: 2018 - 2023
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:
		Comentarios:

**Leyenda**

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionales Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.





F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico		Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios			
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas		
1	DESARROLLAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS		0.09	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y DEFENSA CIVIL								
	BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL	Unidad	30	2015	150	200	30	0.22	EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19)			
	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PARA EL MONITOREO DE PELIGROS, EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO	Porcentaje	0	2017	1	1	1	0.1				
	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	Unidad	0	2017	1	1	1	0.16				
	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTIÓN INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO	Unidad	0	2017	1	1	1	0.14				
	PORCENTAJE DE EDIFICACIONES SEGURAS ANTE RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	60	2016	75	85	0	0.2	EL INDICADOR NO CORRESPONDE AL AREA RESPONSABLE SEGUN CAMBIO DEL ROF			
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASISTIDA EN RESPUESTA INMEDIATA	Porcentaje	30	2016	60	80	100	0.18				

INDICADORES

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
2	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.07	GERENCIA MUNICIPAL	



## INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS OLIVOS	Unidad	4	2017	4	4	4	0.1	COVID-19	DEBIDO AL COVID SE REALIZO TALLERES VIRTUALES
INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS	Unidad	4	2017	4	4	4	0.08	COVID-19	SE REALIZARON TRABAJOS VIRTUALES
PORCENTAJE DE LA POBLACION CAPACITADA EN MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA	Porcentaje	3.40	2015	4.08	4.71	1.80	0.18	EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19)	
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS	Porcentaje	70	2016	50	55	0	0.2	NO SE REALIZA ESTE INDICADOR, AHORA SE REALIZA CONTROL INTERNO	
PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD	Porcentaje	60.20	2016	68	70	44.87	0.14	COVID-19	
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	Unidad	4	2017	4	4	0	0.02	NO SE REALIZA, AHORA SE REALIZAN PROCESOS DE CONTROL INTERNO	
REPORTES DE SEGUIMIENTO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL REPORTADOS	Unidad	1	2017	6	14	3	0.16	EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19) - REDUCCION DE PERSONAL EN DIVERSAS AREAS	
SESIONES DEL COMITE DE CONTROL INTERNO	Unidad	3	2016	5	5	0	0.12	COVID-19	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	0.19	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	



INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
BRINDADAS EN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	Unidad	328800	2016	200000	200000	0	0.1	COVID-19	EN EL 2020 SE ATENDIÓ EN LA CUARENTENA A LA POBLACION CON APOYO DE CANASTAS
PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ACCEDA A LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO	Porcentaje	5	2016	30	35	21	0.1	COVID-19	SE DISMINUYÓ LA ASISTENCIA DE LAS ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS DEL DISTRITO DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL, SE ATENDIÓ EN MENOR ESCALA
PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ACCEDA A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	Porcentaje	20	2016	35	40	15	0.05	COVID-19	SE DISMINUYO LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS, DEBIDO AL AISLAMIENTO SOCIAL, PERO SE REALIZO EN MENOR ESCALA
PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE RECIBE APOYO SOCIAL	Porcentaje	5.70	2015	5.30	5.30	12.84	0.2	COVID-19	SE DIO MAS IMPORTANCIA, DEBIDO A LA CUARENTENA DEL 2020.
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DESNUTRICION CRÓNICA INFANTIL	Porcentaje	35.40	2016	32.40	31.40	1.81	0.3	COVID-19	
PORCENTAJE DE PAM ATENDIDA EN PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	Porcentaje	0.05	2015	4.70	5.20	4.98	0.15	COVID-19	SE DIO MAS ATENCION A LAS PERSONAS VULNERABLES, DEBIDO A LA CUARENTENA.
TRANSPORTISTAS Y COMERCIANTES CAPACITADOS EN BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE DE ALIMENTOS	Unidad	328800	2016	200000	200000	4366	0.1	COVID-19	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	0.14	GERENCIA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO	



INDICADORES

Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS	Unidad	1	2017	1	1	1	0.18		
PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO	Unidad	0	2017	1	1	1	0.25	AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	
PORCENTAJE DE CONSTRUCCIONES FISCALIZADAS QUE CUENTAN CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO	Porcentaje	0.22	2016	0.30	0.35	0.40	0.25		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	Porcentaje	94	2016	95	98	35	0.1	COVID-19	SE CONTINUO VIA VIRTUAL CON LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO URBANO DISTRITAL	Porcentaje	32	2016	66	75	70	0.12	AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	
PROPORCIÓN DE VIVIENDAS EN ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS	Porcentaje	14.50	2007	11	10	10	0.1	COVID-19	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	0.12	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	





	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
<b>INDICADORES</b>	EMPRENDEDORES ORGANIZADOS EN EL CUAL PARTICIPAN LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO	Unidad	8415	2016	111114	12225	0	0.26	AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO	
	EMPRENDEDORES SENSIBILIZADOS Y CAPACITADOS	Unidad	0	2010	75	85	117	0.22		
	ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	Unidad	5760	2016	10636	12836	13235	0.32		
	PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES	Unidad	2000	2017	2200	2300	3200	0.2		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS	0,17	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	



INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	Unidad	25	2014	42	45	45	0.28		
	CANTIDAD PROMEDIO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS MENSUAL	Unidad	732118	2010	1229516	1321733	123317.30	0.07		
	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS	Unidad	71	2016	70	85	85	0.22		
	PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS POR LA POBLACIÓN	Porcentaje	0.16	2014	0.58	0.59	0.21	0.1		
	PORCENTAJE DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO	Porcentaje	69.07	2010	76.21	76.47	42	0.18		
	TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS	Unidad	87854	2010	147542	158608	123317.30	0.15		

INDICADORES	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.		Comentarios					
7	REDUCIR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	0.22	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES							
	INDICADORES									
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	AÑO BASE	META FINAL	META PREVISTA AL FINAL DEL PERÍODO REPORTADO	VALOR ALCANZADO DE LA META A LA FECHA FINAL DEL PERÍODO REPORTADO	PRIORIDAD	PROBLEMAS PRESENTADOS	ACCIONES ADOPTADAS PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS
	DENUNCIAS POR COMISIÓN DE DELITOS	Unidad	11571	2017	10500	10000	16450	0.26		
	NÚMERO DE COMISIÓN DE SEGURIDAD CAPACITADOS	Unidad	78	2016	65	75	80	0.28		
	OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO	Unidad	7420	2016	8500	10000	100	0.14		
	PROMEDIO MENSUAL DE PATRULLAJES REALIZADOS	Unidad	600	2016	700	800	1080	0.32		







F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFOObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	Monto ejecutado según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de elaboración de expediente técnico al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	9	1	20	30	30	20	4	24	9	3161742.50	7203009.13	133178.85	0	0	0	2	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**





F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	67	129	12'1656.46	19'1970.42
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	539	603	695'148	774'178.24
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	278	650	560'425.11	1'145'476.84
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	2	2	25353.40	19903.40
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	19	33	144436	180171.33
Locación de servicios	745	368	1073118.44	570999.28
Otros	13	13	36562.50	38025



**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



F78F3DBD-3933-4449-B537-E4FC5209E026

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
310222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL PALACIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA	27/12/2014	DOTAR DE ADECUADOS SERVICIOS DEPORTIVOS, SEGUROS, COMODOS, PARA BRINDAR SERVICIOS DEPORTIVOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION OLIVENSE	2875658	579948	FASE DE INVERSION	19/12/2019	01/02/2020	INVERSION	SI	19/12/2019	
<b>COMPONENTES</b>												
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S) (3)					
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	518431.53	380163.63					
	COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	Unidad	0	0	0	0	380163.63					
	COMPONENTE 3: GESTION Y CAPACITACION DEPORTIVA	Unidad	0	0	0	0	380163.63					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	25000	380163.63					
	LIQUIDACION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	380163.63					(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	19679	380163.63					

2310905	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL PARQUE 1-4 VIRGEN DE LA PUERTA EN LA URB. PUERTA DE PRO. DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	03/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL PARQUE 1-4, VIRGEN DE LA PUERTA DE LOS OLIVOS	298189	275191	EJECUCIÓN POR ETAPAS	04/07/2019	12/07/2020	INVERSION	NO	14/12/2019	11/01/2020
---------	--	------------	--	--------	--------	----------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	265'91	275'91.33			EJECUCIÓN II * ETAPA
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	6000	275'91.33			FECHA DE FIN EJECUTADA CONTINUO EN 2020
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	275'91.33	275'91.33			(3) SEGUN MEF CONSULTA AMIGABLE

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2312141	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA PLAZA CIVICA EN LA URB. PRO 5TO SECTOR I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	14/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESPARCIMIENTO Y DEPORTIVAS EN LA PLAZA CIVICA DE PRO. DISTRITO DE LOS OLIVOS	6404138	933119	EJECUCIÓN POR ETAPAS	18/09/2019	24/01/2020	INVERSIÓN	NO	18/09/2019	24/04/2020



COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: PLAZA CENTRAL	Unidad	0	0	0	0	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	EJECUCIÓN   ETAPA
COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	Unidad	0	0	0	585532.48	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR UNA FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	EJECUCIÓN   ETAPA
COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	0	0	0	0	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	EJECUCIÓN   ETAPA
COMPONENTE 4: ÁREAS VERDES Y JARDIN BOTANICO	Unidad	0	0	0	81184.52	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	EJECUCIÓN   ETAPA
COMPONENTE 5: EQUIPAMIENTO PLAZA CIVICA	Unidad	0	0	0	266756.40	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	EJECUCIÓN   ETAPA
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	80000	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	FECHA DE FIN EJECUTADA. COPUNTINUO EN 2020
GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	32992.80	905118.86	PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRA POR FALTA DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENEL	GESTIÓN PARA ACELERAR RESPUESTA DE ENEL	(3) SEGÚN MEF - CONSULTA AMIGABLE
UTILIDAD	Unidad	0	0	0	0	0			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2368706	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	08/09/2017	DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	18766558	14256234	EJECUCIÓN POR ETAPAS	07/10/2019	18/01/2020	INVERSIÓN	NO	07/10/2019	-



Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	811083	0			
COMPONENTE 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MODERNO RECURSO TECNOLÓGICO	Unidad	0	0	0	9875751	0			
COMPONENTE 3: ADECUADOS Y SUFICIENTE UNIDADES MÓVILES PARA EL PATRULLAJE	Unidad	0	0	0	2685400	0			
COMPONENTE 4: SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD E IMPLEMENTOS PARA PROTECCIÓN	Unidad	0	0	0	494000	0			
COMPONENTE 5: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL DE SERENAZGO	Unidad	0	0	0	200000	0			
COMPONENTE 6: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL	Unidad	0	0	0	39300	0			EJECUCIÓN IV ETAPA - FECHA DE FIN DE EJECUCIÓN CONTINUO EN 2020
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	72200	8908041			
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	78000	0			(3) SEGÚN MEF - CONSULTA AMIGABLE

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio real	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha fin planificada	Fecha fin real (cuando corresponda)
2376398	CREACION DEL PUESTO DE AUXILIO RAPIDO PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO EN EL CRUCE DE LA AV. 2 DE OCTUBRE Y AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	16/06/2017	MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS DE SERENAZGO EN EL CRUCE DE LA AV. 2 DE OCTUBRE Y AV. CANTA CALLAO, DISTRITO DE LOS OLIVOS	179545	177635	VARIACIÓN EN LOS METRADOS Y ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	03/08/2017	03/08/2017	INVERSIÓN	NO	18/01/2020	05/03/2020



Código SNIP	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTES	COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAR	Unidad	0	0	0	167835	176449	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO INICIAL	REUBICACION DE PROYECTO	
	COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	EXPEDIENTE TECNICO DESACTUALIZADO	SE REALIZÓ ACTUALIZACIÓN DE E.T	
	COMPONENTE 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			FECHA DE FIN EJECUTADA: CONTINUO EN 2020
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	9800	0			(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2446476	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE MACHU PICCHU DE LA URB. EL TREBOL II ETAPA, SECTOR 25 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	06/05/2019	ADECUADOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE MACHU PICCHU EN LA URB. EL TREBOL II ETAPA, SECTOR 25 DISTRITO DE LOS OLIVOS	7924.35	321563	EJECUCIÓN POR ETAPAS	29/11/2020	28/12/2020	INVERSIÓN	SI	29/11/2020	28/12/2020
COMPONENTES	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	12000	12000					EJECUCIÓN II ETAPA
	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	Unidad	0	0	0	28874.92	28874.92					EJECUCIÓN II ETAPA
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	Unidad	0	0	0	73301.81	73301.81					EJECUCIÓN II ETAPA
	SUPERVISOR	Unidad	0	0	0	6000	2434.86					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2447397	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL PARQUE N° 22 DEL AA. HH. SAN MARTÍN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13/05/2019	ADECUADOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE N° 22 DEL AA. HH. SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO DE LOS OLIVOS.	672461	258225	EJECUCIÓN POR ETAPAS	28/11/2020	28/12/2020	INVERSIÓN	SI	29/11/2020	03/03/2021	COMENTARIOS					
													Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	15900	15900											
	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	Unidad	0	0	0	0	0										OBRA REINICIADA EL 25/02/2021	EJECUCIÓN I ETAPA
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	Unidad	0	0	0	106869.40	88574.14											
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	6000	0											

2452730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH. ENRIQUE MILLA OCHOA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	4981773	369969	EJECUCIÓN POR ETAPAS	08/12/2020	06/01/2021	INVERSIÓN	SI	08/12/2020	08/12/2020	COMENTARIOS					
													Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	134784.11	197734.80											
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	21670	0											
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0											
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0											(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	4738.80	0											



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2452736	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 2071 CESAR VALLEJO, URB. COVIDA I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES EN LA I.E. N° 2071, GESAR VALLEJO, DE LA URB. COVIDA I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS	3750300	181383	EJECUCIÓN POR ETAPAS	20/05/2019	18/01/2020	INVERSIÓN	SI	20/11/2019	18/01/2020
<b>COMPONENTES</b>												
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	168383.21	180383.21					EJECUCIÓN I ETAPA
	COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	180383.21					EJECUCIÓN I ETAPA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	9000	180383.21					EJECUCIÓN I ETAPA
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	180383.21					(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	4000	180383.21					FECHA DE FIN EJECUTADA: CONTINUO EN 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2458480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS JAZMINES Y VIAS ADYACENTES (CALLE 115 TRAMO ENTRE LA AV. CANTA CALLAO Y LA CALLE LOS JAZMINES; PASAJE 111; PASAJE S/N ENTRE LA MANZANA 11 Y PASAJE 106, TRAMO ENTRE LA CALLE LOS JAZMINES Y LA AV. 2 DE OCTUBRE) P.M.V./CONFRATERNIDAD, (AA.HH. LOS OLIVOS DE PRO) DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	19/08/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE LOS JAZMINES Y VIAS ADYACENTES (CALLE 115, TRAMO ENTRE LA AV. CANTA CALLAO Y LA CALLE LOS JAZMINES, PASAJE 111; PASAJE S/N,	1889588	64844	EJECUCIÓN POR ETAPAS	20/05/2019	05/01/2020	INVERSIÓN	SI	22/12/2019	05/01/2020



Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo físico al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR	Unidad	0	0	0	0	0	53244			EJECUCIÓN I ETAPA
COMPONENTE 2: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Unidad	0	0	0	49244	49244	53244			EJECUCIÓN I ETAPA
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	7600	7600	53244			FECHA DE FIN EJECUTADA - CONTINUO EN 2020
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	8000	8000	53244			(3) SEGÚN MEF - CONSULTA AMIGABLE

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2459853	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. PLATINOS DE LA URB. LOTIZACION INDUSTRIAL INFANTAS. I ETAPA. SECTOR DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	19/09/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PLATINOS DE LA URB. LOTIZACION INDUSTRIAL INFANTAS. I ETAPA. 200 SECTOR DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	3149689	320319	EJECUCIÓN POR ETAPAS	10/12/2020	07/02/2021	INVERSIÓN	SI	10/12/2020	04/03/2021
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	62459.60		130333.56				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	10105		130333.56				
	EXPEDIENTE TECNICO COVID	Unidad	0	0	0	4500		130333.56				
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0		130333.56				
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0		130333.56				(3) SEGÚN MEF - CONSULTA AMIGABLE
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	1212		130333.56				



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) <sup>(1)</sup>	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) <sup>(2)</sup>	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) <sup>(3)</sup>	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2462362	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE AMAUTA DEL AA. HH. EL AMAUTA - SECTOR 17 DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/09/2019	ADECUADOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE AMAUTA - SECTOR 17, DISTRITO DE LOS OLIVOS	330455	82919	EJECUCIÓN POR ETAPAS	18/10/2019	15/01/2020	INVERSIÓN	SÍ		22/12/2019	15/01/2020
<b>COMPONENTES</b>													
	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) <sup>(2)</sup>	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) <sup>(3)</sup>						
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	Unidad	0	0	0	52883	82919,44						EJECUCIÓN I ETAPA
	COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	11990	82919,44						EJECUCIÓN I ETAPA
	COMPONENTE 3: INSTALACION DE AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	10221	82919,44						EJECUCIÓN I ETAPA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	3825	82919,44						FECHA DE FIN EJECUTADA: CONTINUO EN 2020
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	4000	82919,44						(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) <sup>(1)</sup>	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) <sup>(2)</sup>	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) <sup>(3)</sup>	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2462366	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL PARQUE CHAVIN EN LA URB. TREPOL II ETAPA, SECTOR 25 DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/09/2019	ADECUADOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE CHAVIN DE LA URB. EL TREPOL II ETAPA, SECTOR 25, DISTRITO DE LOS OLIVOS	561859	137886	EJECUCIÓN POR ETAPAS	18/10/2019	15/01/2020	INVERSIÓN	SÍ		22/12/2019	15/01/2020



Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	Unidad	0	0	0	0	133886			EJECUCIÓN I ETAPA
COMPONENTE 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	122461	133886			EJECUCIÓN I ETAPA
COMPONENTE 3: INSTALACION DE AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	0	133886			EJECUCIÓN I ETAPA
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	7425	133886			FECHA DE FIN EJECUTADA: CONTINUO EN 2020
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	8000	133886			(3) SEGUN MEF - CONSULTA AMIGABLE

COMPONENTES

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2462367	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE CIVICO CENTRAL DEL AA-HH, VIRGEN DE FATIMA, SECTOR 17, DISTRITO OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	27/09/2019	ADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL PARQUE CIVICO CENTRAL DEL AA-HH, VIRGEN DE FATIMA, SECTOR 17, DISTRITO DE LOS OLIVOS	648138	354169	EJECUCIÓN POR ETAPAS	29/11/2020	27/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	29/11/2020	
	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL PROYECTO	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	16625	16625					
	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	Unidad	0	0	0	86597.89	32.46	OBRA PARALIZADA POR CONFLICTO SOCIAL	LA ENTIDAD VIENE COORDINANDO CON LOS VECINOS PARA REINICIAR LA OBRA	EJECUCION II ETAPA		
	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO Y DEPORTIVO	Unidad	0	0	0	21572.39	20298.51					
	INSTALACION DE AREAS VERDES	Unidad	0	0	0	16544.53	1929.75					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	6000	0					

COMPONENTES



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2480728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE MAGDALENA DE LA COOP. DE VIVIENDA MAGDALENA DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	08/02/2020	ADECUADOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE MAGDALENA	357105	275746	EJECUCIÓN POR ETAPAS	29/11/2020	12/01/2021	INVERSIÓN	SI	29/11/2020	22/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	Unidad	0	0	0	72568	74359.08	PRORROGA DEL PLAZO EJECUTADO	SE APLICÓ PENALIDAD	EJECUCIÓN / ETAPA		
	COMPONENTE 2: SUFFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	Unidad	0	0	0	118561.46	51696.79					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	17000	17000					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	9295.20	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2481434	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N°1 URB. SAN ELIAS DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	14/02/2020	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE N°1 DE LA URB. SAN ELIAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA	720934	277602	EJECUCIÓN POR ETAPAS	29/11/2020	27/01/2021	INVERSIÓN	SI	29/11/2020	27/01/2021





COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO	Unidad	0	0	0	178646,11	125044,83			
	COMPONENTE 2: SUFICIENTE EQUIPO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	13020	13020			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	8487,35	0			

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ. 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

**INFORME N° 279-2021/MDLO/GGDU/SGIOP**

19 ABR 2021

1031 P

A : C.P.C. LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

De : ING. JOSE CARLOS GIRON CHAUCA  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Asunto : REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA RENDICION DE DCUENTAS DE LOS  
TITULARES DE LAS ENTIDADES PERIODO ANUAL 2020

Referencia : (a) MEMORANDUM MULTIPLE N°009-2021-GPP/MDLO

Fecha : Los Olivos, 19 de Abril de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia para informarle que la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas cumple con remitir la Información solicitada para la Rendición de Cuentas de los Titulares las Entidades Periodo Anual 2020, en cumplimiento de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD "RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES", conforme a nuestras competencias, las mismas que contiene los siguientes anexos:

- FORMATO N° 3 – OBRAS
- FORMATO N° 5 – PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A su vez se adjunta dichos Formatos (en Físico y Virtual), para poder cumplir con lo solicitado.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y procedimiento de acuerdo a Ley.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

ING. JOSE CARLOS GIRON CHAUCA  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

c.c. Archivo  
CC/ GGDU

**FORMATO N° 3 – OBRAS**

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de obras registradas en INF Obras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNP al final del periodo reportado	N° de obras en ejecución al final del periodo reportado (1)	N° de obras paralizadas al final del periodo reportado	N° de obras concluidas al final del periodo reportado	Monto de obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/)	Monto ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, al final del periodo reportado (S/)	N° de estudios de pre inversión al final del periodo reportado (3)	Costo de estudios de pre inversión al final del periodo reportado (3)	N° de obras que se encuentran en fase de "elaboración de expediente técnico" al final del periodo reportado (4)	N° obras con adicionales de obras superiores a 15%
Obras por administración directa															
Obras por contrato	9	1	20	30	30	20	4	24	7,203,009.13	3,161,742.20	133,178.85	0	0.00	2	0
Asociación Pública Piedad															
Obras por impuesto															
Organismo Internacional															
Núcleos ejecutores															

Aten:

- 1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- 2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- 3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de pre inversión.
- 4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.



N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
1	2312141	S/ 6,404,138.00	S/ 933,118.86			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: PLAZA CENTRAL	0%	S/ 0.00	S/ 1,055,674.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2	Componente 2: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	100%	S/ 526,413.48	S/ 1,326,010.00	S/ 526,413.48	S/ 0.00
3	Componente 3: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0%	S/ 0.00	S/ 1,742,606.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4	Componente 4: AREAS VERDES Y JARDIN BOTANICO	100%	S/ 76,948.62	S/ 711,998.00	S/ 76,948.62	S/ 0.00
5	Componente 5: EQUIPAMIENTO PLAZA CIVICA	100%	S/ 230,703.76	S/ 560,415.00	S/ 230,703.76	S/ 0.00
6	GASTOS GENERALES	0%	S/ 0.00	S/ 539,667.00	S/ 0.00	S/ 0.00
7	UTILIDAD	0%	S/ 0.00	S/ 377,770.00	S/ 0.00	S/ 0.00
8	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00	S/ 60,000.00	S/ 0.00
9	SUPERVISION	100%	S/ 32,002.80	S/ 30,000.00	S/ 32,002.80	S/ 0.00
				S/ 6,404,138.00	S/ 933,118.86	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
2	2310005	S/ 298,188.84	S/ 275,191.33			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA	100.00%	S/ 205,391.00	S/ 280,588.84	S/ 205,191.33	S/ 275,191.33
2	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 6,000.00	S/ 5,800.00	S/ 6,000.00	
3	SUPERVISION	100%	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00	S/ 4,000.00	
				S/ 298,188.84	S/ 275,191.33	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
3	2462366	S/ 601,859.22	S/ 137,806.21			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	0%	S/ 0.00	S/ 254,494.84	S/ 0.00	S/ 0.00
2	Componente 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	100.00%	S/ 422,461.00	S/ 250,698.53	S/ 127,461.21	S/ 21,264.71
3	Componente 3: INSTALACION DE AREAS VERDES	0%	S/ 0.00	S/ 13,768.79	S/ 0.00	S/ 0.00
4	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 7,425.00	S/ 7,600.00	S/ 7,425.00	S/ 0.00
5	SUPERVISION	100.00%	S/ 8,000.00	S/ 26,368.96	S/ 8,000.00	S/ 4,000.00
				S/ 601,859.22	S/ 137,806.21	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
4	2462362	S/ 330,455.40	S/ 82,919.44			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	100%	S/ 82,883.00	S/ 153,067.35	S/ 52,882.83	S/ 0.00
2	Componente 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	100%	S/ 11,000.00	S/ 137,061.70	S/ 11,000.33	S/ 0.00
3	Componente 3: INSTALACION DE AREAS VERDES	100%	S/ 10,221.00	S/ 16,547.52	S/ 10,221.26	S/ 8,066.65
4	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 3,825.00	S/ 7,500.00	S/ 3,825.00	S/ 0.00
5	SUPERVISION	100%	S/ 4,000.00	S/ 15,378.83	S/ 4,000.00	S/ 0.00
				S/ 330,455.40	S/ 82,919.44	



N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
5	2450400	S/ 1,889,587.78	S/ 64,844.07			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR	0%	S/ 0.00	S/ 961,460.44	S/ 0.00	S/ 0.00
2	Componente 2: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	100%	S/ 40,244.00	S/ 855,714.38	S/ 40,244.07	S/ 7,140.30
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 7,600.00	S/ 32,005.80	S/ 7,600.00	S/ 0.00
4	SUPERVISION	100%	S/ 8,000.00	S/ 39,467.07	S/ 8,000.00	S/ 4,000.00
				S/ 1,889,587.78	S/ 64,844.07	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
6	2452736	S/ 3,750,299.67	S/ 181,383.21			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA	94.40%	S/ 165,363.21	S/ 3,232,521.89	S/ 166,363.21	S/ 0,167.07
2	Componente 2: EQUIPAMIENTO	0%	S/ 0.00	S/ 322,264.51	S/ 0.00	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 0,000.00	S/ 88,669.00	S/ 9,000.00	S/ 0.00
4	SUPERVISION	01.41%	S/ 4,000.00	S/ 71,095.75	S/ 4,000.00	S/ 0.00
5	LIQUIDACION	0%	S/ 0.00	S/ 35,547.66	S/ 0.00	S/ 0.00
				S/ 3,750,299.67	S/ 181,383.21	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
7	2376390	S/ 179,544.62	S/ 177,634.70			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: CONSTRUCCION DE PAR	100%	S/ 167,836.00	S/ 149,721.04	S/ 167,834.70	S/ 0.00
2	Componente 2: INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	0%	S/ 0.00	S/ 14,362.84	S/ 0.00	S/ 0.00
3	Componente 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	0%	S/ 0.00	S/ 6,036.84	S/ 0.00	S/ 0.00
4	SUPERVISION	100%	S/ 5,960.00	S/ 6,000.00	S/ 9,800.00	S/ 0.00
				S/ 179,544.62	S/ 177,634.70	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
8	2389708	S/ 18,760,538.00	S/ 14,256,234.42			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
	EXPEDIENTE TECNICO	89.68%	S/ 72,200.00	S/ 236,000.00	S/ 72,700.00	
1	Componente 1: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO	20.00%	S/ 511,083.00	S/ 2,418,843.00	S/ 811,083.18	
2	Componente 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MODERNO RECURSO TECNOLÓGICO	84.88%	S/ 9,875,751.00	S/ 13,173,315.00	S/ 9,875,751.24	
3	Componente 3: ADECUADOS Y SUFICIENTE UNIDADES MÓVILES PARA EL PATRULLAJE	0%	S/ 2,685,400.00	S/ 1,403,900.00	S/ 2,685,400.00	S/ 0,785.08
4	Componente 4: SUFICIENTES MATERIAL DE SEGURIDAD E IMPLEMENTOS PARA PROTECCIÓN	40.00%	S/ 494,000.00	S/ 1,074,200.00	S/ 494,000.00	
5	Componente 5: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE PERSONAL DE SERENAZGO	0%	S/ 200,000.00	S/ 200,000.00	S/ 200,000.00	
6	Componente 6: FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL	0%	S/ 39,300.00	S/ 39,300.00	S/ 39,300.00	
7	SUPERVISION	65.51%	S/ 78,000.00	S/ 125,000.00	S/ 78,000.00	
				S/ 18,760,538.00	S/ 14,256,234.42	



N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
9	2480728	S/ 357,105.20	S/ 275,746.02			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	30.14%	S/ 72,566.00	S/ 78,106.32	S/ 87,066.40	S/ 0.00
2	Componente 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	20.05%	S/ 118,561.48	S/ 255,906.88	S/ 159,677.53	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 17,000.00	S/ 15,000.00	S/ 17,000.00	
4	SUPERVISION	0%	S/ 9,205.50	S/ 8,000.00	S/ 12,000.00	S/ 0.00
				S/ 357,105.20	S/ 275,746.02	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
10	2481434	S/ 720,934.01	S/ 277,602.06			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: MEJORAMIENTO DE SERVICIO RECREATIVO Y ESPARCIMIENTO	40.51%	S/ 178,846.11	S/ 608,327.21	S/ 252,562.08	S/ 0.00
2	Componente 2: SUFICIENTE EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00%	S/ 0.00	S/ 67,442.00	S/ 0.00	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 13,020.00	S/ 26,950.80	S/ 13,020.00	S/ 0.00
4	SUPERVISION	0.00%	S/ 8,437.35	S/ 20,213.10	S/ 12,000.00	S/ 0.00
				S/ 720,934.01	S/ 277,602.06	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
11	2447307	S/ 672,461.38	S/ 259,225.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA			S/ 314,785.80	S/ 76,300.00	S/ 0.00
2	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	82.88%	S/ 106,866.40	S/ 313,682.78	S/ 151,935.00	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 15,000.00	S/ 25,138.74	S/ 15,000.00	
4	SUPERVISION	0.00%	S/ 6,000.00	S/ 18,854.06	S/ 14,000.00	S/ 0.00
				S/ 672,461.38	S/ 259,225.00	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
12	2446476	S/ 792,434.65	S/ 321,563.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO INTEGRAL	71.74%	S/ 73,301.51	S/350,109.35	S/94,814	S/ 0.00
2	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVA	28.20%	S/ 28,874.92	S/383,626.44	S/200,719	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TECNICO	100%	S/ 12,000.00	S/36,686.79	S/12,000	
4	SUPERVISION	40.86%	S/ 6,000.00	S/22,012.07	S/14,000	S/ 0.00
				S/ 792,434.65	S/ 321,563.00	



N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
13	2462367	S/ 648,137.62	S/ 354,169.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA	0.01%	S/ 88,807.88	S/ 430,126.33	S/ 263,872.00	S/ 0.00
2	INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO, RECREATIVO Y DEPORTIVO	0.00%	S/ 21,572.38	S/ 164,815.38	S/ 33,322.00	S/ 0.00
3	INSTALACION DE AREAS VERDES	0.03%	S/ 10,544.53	S/ 6,189.63	S/ 22,350.00	S/ 0.00
4	EXPEDIENTE TÉCNICO	100%	S/ 10,625.00	S/ 7,500.00	S/ 16,625.00	S/ 0.00
5	SUPERVISION	0.00%	S/ 0,000.00	S/ 30,506.57	S/ 18,000.00	S/ 0.00
				S/ 648,137.62	S/ 354,169.00	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
14	2459853	S/ 3,140,688.70	S/ 320,319.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: Infraestructura	58.02%	S/ 82,450.00	S/ 3,027,002.53	S/ 295,714.00	S/ 0.00
2	Gestion del proyecto	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	S/ 10,105.00	S/ 55,766.44	S/ 10,105.00	S/ 0.00
4	EXPEDIENTE TÉCNICO COVID	0.00%	S/ 4,500.00	S/ 0.00	S/ 4,500.00	S/ 0.00
5	SUPERVISION	33.00%	S/ 1,242.00	S/ 66,919.73	S/ 10,000.00	S/ 0.00
6	LIQUIDACION DE OBRA	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
				S/ 3,140,688.70	S/ 320,319.00	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
15	2452730	S/ 4,061,772.80	S/ 300,000.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA	100.00%	S/ 134,794.11	S/ 4,767,723.66	S/ 335,200.00	S/ 0.00
2	Gestion del proyecto	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
3	EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	S/ 21,670.00	S/ 88,204.19	S/ 21,670.00	S/ 0.00
4	SUPERVISION	00.00%	S/ 4,738.88	S/ 105,845.05	S/ 13,000.00	S/ 0.00
5	LIQUIDACION DE OBRA	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
				S/ 4,061,772.80	S/ 300,000.00	

N°	Código SNIP del proyecto	Monto de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)			
16	310222	S/ 2,875,656.00	S/ 579,948.00			
N°	Descripción del componente del proyecto	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNIP o MEF	Costo ejecutado al Inicio del periodo reportado (S/) (3)
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA	64.31%	S/ 519,431.03	S/ 2,599,514.00	S/ 535,200.00	S/ 0.00
2	Componente 2: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	0.00%	S/ 0.00	S/ 255,144.00	S/ 0.00	S/ 0.00
3	Componente 3: GESTIÓN Y CAPACITACION DEPORTIVA	0.00%	S/ 0.00	S/ 21,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00
4	EXPEDIENTE TÉCNICO	100.00%	S/ 25,000.00	S/ 0.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
5	SUPERVISION	55.56%	S/ 10,670.00	S/ 0.00	S/ 19,079.00	S/ 0.00
6	LIQUIDACION DE OBRA	0.00%	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
				S/ 2,875,656.00	S/ 579,948.00	

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado, teniendo en cuenta la última planificación aprobada en la entidad.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.









“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N°	Código SNP del proyecto	Descripción del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/.)	Monto de variación en presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende?	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
7	235526	OPCIÓN SUPLENTE DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	19/03/2017	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	S/ 119,334.02	S/ 172,621.21	Variación en: Materiales y Manos de Obra	03/03/2017	03/03/2017	No	03/03/2017	03/03/2017	Establecer el sistema de distribución de agua fría en la zona noroccidental del distrito de Los Olivos	S/ 172,621.21	S/ 172,621.21
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (2)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende?	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
1	CONSTRUCIÓN DE CONSTRUCTIVOS PARA LA OBRERA	M <sup>2</sup>	0	100%	100%	S/ 103,242.03	S/ 103,242.03	FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO INDIVIDUAL	RELEVACION DE PROYECTO	RELEVACION DE PROYECTO	07/11/2019	07/11/2019	Comentarios	S/ 103,242.03	S/ 103,242.03
2	CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	M <sup>2</sup>	0	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00	EPIDEMIOLOGÍA TECNICO DESACUINDADO	SE REALIZÓ ACTUALIZACIONES DE E.T.	SE REALIZÓ ACTUALIZACIONES DE E.T.	07/11/2019	07/11/2019	Comentarios	S/ 0.00	S/ 0.00
3	CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	M <sup>2</sup>	0	0%	0%	S/ 0.00	S/ 0.00				07/11/2019	07/11/2019	Comentarios	S/ 0.00	S/ 0.00
4	SUPERVISIÓN	OP	0	100%	100%	S/ 3,186.19	S/ 3,186.19				07/11/2019	07/11/2019	Comentarios	S/ 3,186.19	S/ 3,186.19

N°	Código SNP del proyecto	Descripción del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/.)	Monto de variación en presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada <th>Inicio por la gestión</th> <th>Fecha de inicio ejecutada</th> <th>¿A qué objetivo estratégico se atiende?</th> <th>Comentarios</th> <th>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</th> <th>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)</th>	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende?	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
8	235705	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	09/03/2017	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	S/ 11,169,358.00	S/ 14,292,354.42	Exceso por Materiales	07/10/2019	07/10/2019	No	07/10/2019	07/10/2019	Establecer el sistema de distribución de agua fría en la zona noroccidental del distrito de Los Olivos	S/ 14,292,354.42	S/ 14,292,354.42
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (2)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende? <td>Comentarios</td> <td>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</td> <td>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)</td>	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
1	CONSTRUCIÓN DE CONSTRUCTIVOS PARA LA OBRERA	M <sup>2</sup>	0	100%	100%	S/ 72,300.00	S/ 72,300.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 72,300.00	S/ 72,300.00
2	CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	M <sup>2</sup>	0	100%	29.90%	S/ 11,169,358.00	S/ 11,169,358.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 11,169,358.00	S/ 11,169,358.00
3	CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	M <sup>2</sup>	0	100%	84.88%	S/ 9,877,751.20	S/ 9,877,751.20				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 9,877,751.20	S/ 9,877,751.20
4	SUPERVISIÓN	OP	0	0%	0%	S/ 2,684,450.00	S/ 2,684,450.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 2,684,450.00	S/ 2,684,450.00
5	CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	M <sup>2</sup>	0	4%	0%	S/ 300,000.00	S/ 300,000.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 300,000.00	S/ 300,000.00
6	CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	M <sup>2</sup>	0	0%	0%	S/ 26,200.00	S/ 26,200.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 26,200.00	S/ 26,200.00
7	SUPERVISIÓN	OP	0	100%	100%	S/ 78,100.00	S/ 78,100.00				07/10/2019	07/10/2019	Comentarios	S/ 78,100.00	S/ 78,100.00

N°	Código SNP del proyecto	Descripción del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/.)	Monto de variación en presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada <th>Inicio por la gestión</th> <th>Fecha de inicio ejecutada</th> <th>¿A qué objetivo estratégico se atiende?</th> <th>Comentarios</th> <th>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</th> <th>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)</th>	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende?	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
9	235725	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	19/03/2017	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE AGUAS FRÍAS PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	S/ 32,146,000.00	S/ 27,124,140.00	Exceso por Materiales	20/11/2020	20/11/2020	Si	20/11/2020	20/11/2020	Establecer el sistema de distribución de agua fría en la zona noroccidental del distrito de Los Olivos	S/ 27,124,140.00	S/ 27,124,140.00
N°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (2)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Inicio por la gestión	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se atiende? <td>Comentarios</td> <td>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</td> <td>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)</td>	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/.) (2)
1	CONSTRUCIÓN DE CONSTRUCTIVOS PARA LA OBRERA	M <sup>2</sup>	0%	31.41%	31.41%	S/ 72,686.00	S/ 72,686.00	PRORROGA DEL PLAZO EJECUTIVO	SE APLICÓ PENALIDAD	SE APLICÓ PENALIDAD	20/11/2020	20/11/2020	Comentarios	S/ 72,686.00	S/ 72,686.00
2	CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN	M <sup>2</sup>	0%	18.03%	30.96%	S/ 11,661,400.00	S/ 11,661,400.00				20/11/2020	20/11/2020	Comentarios	S/ 11,661,400.00	S/ 11,661,400.00
3	CONSTRUCIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	M <sup>2</sup>	0%	100%	100%	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00				20/11/2020	20/11/2020	Comentarios	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
4	SUPERVISIÓN	OP	0%	71.25%	0%	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00				20/11/2020	20/11/2020	Comentarios	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N°	Código SNP del proyecto	Descripción del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)(1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Monto de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
10	241.04	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	18/02/2020	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	S/ 120,000.00	S/ 27,482.48	Ejecución por Obras	28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 120,000.00	S/ 27,482.48	S/ 0.00
N°	Descripción de componentes del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)(3)	Problemas presentados	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
1	COMPONENTE 1: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	70.70%	48.51%	S/ 111,048.11	S/ 126,944.83		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 111,048.11	S/ 126,944.83	S/ 0.00
2	COMPONENTE 2: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	100%	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 0.00
3	COMPONENTE 3: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	70.70%	5.00%	S/ 4,951.89	S/ 0.00		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 4,951.89	S/ 0.00	S/ 0.00

N°	Código SNP del proyecto	Descripción del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)(1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Monto de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución <th>Fecha de inicio ejecutada</th> <th>¿A qué objetivo estratégico se vincula?</th> <th>Comentarios</th> <th>Monto del Componente según declaración de viabilidad</th> <th>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</th> <th>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)</th>	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
11	241.07	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	18/02/2020	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	S/ 477,471.38	S/ 252,201.90	Ejecución por Obras	28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 477,471.38	S/ 252,201.90	S/ 0.00
N°	Descripción de componentes del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)(3)	Problemas presentados	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF <td>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)</td>	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
1	COMPONENTE 1: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	82.86%	S/ 100,000.00	S/ 88,571.14		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 100,000.00	S/ 88,571.14	S/ 0.00
2	COMPONENTE 2: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	100%	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	S/ 0.00
3	COMPONENTE 3: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	0.00%	S/ 4,000.00	S/ 0.00		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 4,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00

N°	Código SNP del Proyecto	Descripción del Proyecto	Denominación del Proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)(1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Monto de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución <th>Fecha de inicio ejecutada</th> <th>¿A qué objetivo estratégico se vincula?</th> <th>Comentarios</th> <th>Monto del Componente según declaración de viabilidad</th> <th>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF</th> <th>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)</th>	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
12	241.07	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	18/02/2020	RECLUTAMIENTO DEL SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	Ejecución por Obras	28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 0.00
N°	Descripción de componentes del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)(3)	Problemas presentados	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de inicio por la gestión	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio de ejecución	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se vincula?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad <td>Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF <td>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)</td> </td>	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF <td>Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)</td>	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(2)
1	COMPONENTE 1: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	71.74%	71.74%	S/ 100,000.00	S/ 72,301.81		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 100,000.00	S/ 72,301.81	S/ 0.00
2	COMPONENTE 2: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	28.26%	28.26%	S/ 100,000.00	S/ 28,698.19		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 100,000.00	S/ 28,698.19	S/ 0.00
3	COMPONENTE 3: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	100%	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 100,000.00	S/ 100,000.00	S/ 0.00
4	COMPONENTE 4: ELABORACION DE SERVIDOR TECNICO Y DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO DEL SERVIDOR TECNICO DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS OLIVOS	ME	0.00%	100%	40.58%	S/ 50,000.00	S/ 20,698.19		28/11/2020	28/11/2020	SI	Fase de inicio	28/11/2020	28/11/2020	1. Mejorar la Calidad de la Gestión Municipal	Comentarios	S/ 50,000.00	S/ 20,698.19	S/ 0.00



“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N°	Código SNIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Ítem de inversión del proyecto (S/1)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Monto de inversión de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	¿A qué objetivo estratégico se alinea?	Comentarios	Monto del Componente según declaratoria de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SIIP o MEF	Caso ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)(3)
16	140323	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPARTAMENTO DE PUZZOS AL CENTRO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA SUR	30/10/2014	SUPLENIR NECESIDADES SERVICIOS DEPARTAMENTO PUZZOS SERVICIOS DEPARTAMENTO PUZZOS SERVICIOS DEPARTAMENTO PUZZOS EN SERVICIO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA SUR	S/ 2,271,463.00	S/ 575,441.00	EGALACION POR ENTABLA	15/12/2015	15/12/2015	S		S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00
		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)(3)				Comentarios			
1	Componente 1: INFRAESTRUCTURA	0%	100.00%	100.00%	84.37%	S/ 514,247.83						S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00
2	Componente 2: EQUIVAMENTO DEPORTIVO	0	100.00%	100.00%	0.00%	S/ 1.00						S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00
3	Componente 3: SERVICIOS DEPARTAMENTO PUZZOS	0	100.00%	100.00%	0.00%	S/ 1.00	S/ 305,103.83					S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00
4	Componente 4: SERVICIOS DEPARTAMENTO PUZZOS	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	S/ 25,000.00						S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 25,000.00
5	SUPERACION	0	100.00%	100.00%	84.66%	S/ 19,079.00						S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00
6	TODAS LAS OBRAS	0	0.00%	0.00%	0.00%	S/ 1.00					(3) Según MEF - Consulta amigable	S/ 2,399,514.00	S/ 535,245.00	S/ 0.00





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

N°	Código SNP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto (S/)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio por la gestión	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)
4	2871222	CONSTRUCCIÓN DE ESTEREA DE FRENTE DEL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/07/2022	1.25.0003 SERVICIOS DE SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	\$ 46,120.15	\$ 41,173.32	Ejecución por Base	28/11/2020	28/11/2020	Fase de Inversión	SI	01/12/2020	20/03/2021	Asignar a Círculo de Inversión a Cargo de la Municipalidad	Ejecución ETAPA (ACTA DE ACUERDOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020)	\$ 37,550.15	\$ 37,550.00	\$ 0.00
N°	Descripción del componente del proyecto																	
1		CONSTRUCCIÓN DE ESTEREA DE FRENTE	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	11.5%	\$ 5,292.00	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)			Problemas presentados				Acción correctiva	Comentarios	\$ 3,350.15	\$ 3,350.00	\$ 0.00
2		EFICIENTE TECNICO	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	10%	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00			OBRA REALIZADA				Ejecución ETAPA		\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 0.00
3		SUPERVISION	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	100%	\$ 4,000.00	\$ 0.00									\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 0.00

N°	Código SNP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto (S/)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio por la gestión	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)
5	2871224	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EN EL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/07/2022	SUFICIENTE ESPACIO RECREATIVO EN EL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	\$ 81,114.50	\$ 53,448.00	Ejecución por Base	28/11/2020	28/11/2020	Fase de Inversión	SI	28/12/2020	28/12/2020	Asignar a Círculo de Inversión a Cargo de la Municipalidad	Ejecución ETAPA (ACTA DE ACUERDOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020)	\$ 72,011.49	\$ 46,461.00	\$ 0.00
N°	Descripción del componente del proyecto																	
1		ESPACIO DE RECREACION	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	10.00%	\$ 42,448.13	\$ 42,448.13			Problemas presentados				Acción correctiva	Comentarios	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 0.00
2		EFICIENTE TECNICO	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	10%	\$ 7,000.00	\$ 0.00									\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 0.00
3		SUPERVISION	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	0.00%	\$ 1,000.00	\$ 0.00									\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00

N°	Código-SNP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/)	Monto de inversión según última modificación realizada (S/)	Motivo de variación de presupuesto (S/)	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fase en que se encuentra el proyecto de inversión pública	Inicio por la gestión	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios	Monto del Componente según declaración de viabilidad	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SNP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/)
1	2871225	SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	01/07/2022	SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE SAN ALBERTO DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS	\$ 77,150.41	\$ 71,958.00	Ejecución por Base	28/11/2020	28/11/2020	Fase de Inversión	SI	28/12/2020	28/12/2020	Asignar a Círculo de Inversión a Cargo de la Municipalidad	Ejecución ETAPA (ACTA DE ACUERDOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020)	\$ 40,603.04	\$ 38,394.00	\$ 0.00
N°	Descripción del componente del proyecto																	
1		SERVICIO TECNICO	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	41.68%	\$ 32,323.85	\$ 32,323.85			Problemas presentados				Acción correctiva	Comentarios	\$ 40,603.04	\$ 38,394.00	\$ 0.00
2		EFICIENTE TECNICO	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	23.91%	\$ 18,399.44	\$ 18,399.44									\$ 18,399.44	\$ 18,399.44	\$ 0.00
3		SUPERVISION	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	100%	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00									\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 0.00
4		SUPERVISION	0.00%	Meta física al inicio periodo reportado	0.00%	\$ 1,000.00	\$ 0.00									\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 0.00





"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

N°	Código SIIP del proyecto	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de habilidad	Objetivo / Finalidad	Monto de inversión del proyecto (S/1)	Monto de ejecución según última modificación realizada (S/)	El objetivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha de inicio ejecutada	Fecha de fin ejecutada	¿A que objetivo estratégico se alinea?	Comentarios	Monto del Componente según última modificación aprobada por el SIIP o MEF	Costo ejecutado al inicio del periodo reportado (S/1)
10	251181	RENOVACIONES URBANAS EN BULLETTANILAY PRESIDENTE FLORES DELAURE EL TREN EN EL DISTRIC DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE PIURA.	27/07/2020	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE PASAJEROS EN LA LINEA FERROVIARIA DEL TREN EN EL DISTRIC DE LOS OLIVOS, PROVINCIA DEPARTAMENTO DE PIURA.	S/ 325.117,96	S/ 18.392,00		02/12/2020	05/12/2020	28/12/2020	Desarrollo de la Infraestructura de la Calle		S/ 192.284,00	S/ 100
N°	Definición del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/1)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
1	COMPONENTE RENOVACION URBANA	m <sup>2</sup>	0	69,17%	100,00%	S/ 11.662,26							S/ 14.171,11	S/ 100
3	RENOVACION URBANA	m <sup>2</sup>	0	100%	100,00%	S/ 4.500,00	S/ 181.338,49						S/ 192.284,00	S/ 100
5	SUPERVISION	m <sup>2</sup>	0	68,17%	90,00%	S/ 1.732,48							S/ 1.650,00	S/ 100
6	CONTRATACION DE OBRAS	m <sup>2</sup>	0	0,00%	0,00%	S/ 3,20							S/ 1.000,00	S/ 100
												(1) Según MEF. Consulta amigable	S/ 1.000	





Municipalidad  
Distrital de  
Los Olivos

Subgerencia de Planeamiento  
y Modernización de la Gestión  
Pública



Firmado digitalmente por:  
ROJAS CHUMBIMUNE Renzo  
Carlos FAU 20131388667 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 19/04/2021 18:01:06-0500

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**INFORME N° 044-2021-SGPMGP-GPP/MDLO**

A : **LUISA ACERO CONDORI**  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
De : **RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE**  
SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA  
Asunto : **RENDICION DE CUENTAS**  
Referencia : a. Memorandum Multiple N° 009-2021-GPP/MDLO  
Fecha : Los Olivos, 19 de abril de 2021

19 APR 2021

Handwritten signature and date: 16.21.21

Sirva el presente para transmitirle el cordial saludo de esta oficina y en atención al documento de la referencia a) de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en donde se solicita registrar y remitir, por encargo del Titular de la entidad, la información de los formatos del Informe en lo que corresponde a la competencia de esta Subgerencia.

En el marco de la Directiva N° 015-2016-CG/PROD, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES, aprobada por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG; y de acuerdo a la competencia de esta Subgerencia, se remite lo siguiente:

- Formato N° 2.- Planeamiento Estratégico de la Entidad
- Formato N° 2A.- Información General sobre el Planeamiento Estratégico – Anexo N° 01
- Formato N° 2B.- Objetivos del Plan Estratégico Institucional – Anexo N° 02

Sin otro particular, quedo de usted,

Atentamente,

*(Documento firmado digitalmente)*  
**RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE**  
**SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y MODERNICACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**  
**Municipalidad Distrital de Los Olivos**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contratadas a través de la siguiente dirección  
[https://dsp.reniec.gob.pe/refirma\\_suite/validator/web/main.jsf](https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/validator/web/main.jsf)



Municipalidad  
Distrital de  
Los Olivos

Subgerencia de Planeamiento  
y Modernización de la Gestión  
Pública

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**ANEXO N° 01**

**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico?

**Respuesta:**

Si.

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En qué fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

**Respuesta:**

Se encuentra en la **fase institucional.**

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

**Respuesta:**

Si,

Informe Técnico D000154-2020-CEPLAN-DNCPPEI

Fecha del Informe 30.06.2020

Comentarios: Verificación y Validación de la ampliación del PEI 2018-2023-MDLO

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?

**Respuesta:**

Si,

Documento de aprobación: Resolución de Gerencia Municipal N° 47-2020-MDLO/GM

Fecha de aprobación: 30.12.2020

Año Inicio: 2018

Año Fin: 2023

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

**Respuesta:**

No,

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?

**Respuesta:**

Si,

Documento de aprobación: Resolución de Gerencia Municipal N° 01-2021-MDLO/GM

Fecha de Aprobación: 05.01.2021.

06-2020

04/02/2020

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contratadas a través de la siguiente dirección [https://dsp.reniec.gob.pe/refirma\\_suite/validator/web/main.jsf](https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/validator/web/main.jsf)



COD.	INDICADOR	LINEA BASE	VALOR		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Año	Valor	
IND-01-AE102-05	Porcentaje de la población que accede a los Escuelas Nucleares del Distrito	Medición	2018	5	2017	20	25	30	35	22	35	42	40	40	40	40	40	40	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE103	TONELAJES DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS	Medición	2010	87354	2015	12463	13637	47542	58606	180741	151766	183141	183141	183141	183141	183141	183141	183141	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1031	Cantidad generada de residuos sólidos inertes/materia orgánica	Medición	2010	732'18	2015	104'588	134'475	1255616	130733	1334306	1348306	1381703	1381703	1381703	1381703	1381703	1381703	1381703	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1032	Asiderías isentas en gestión ambiental en el distrito	Medición	2014	25	2017	39	40	42	45	46	47	48	48	48	48	48	48	48	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1033	Porcentaje de residuos sólidos segregados por la población	Medición	2014	0.15	2017	0.55	0.56	0.58	0.59	0.6	0.61	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1034	Porcentaje de áreas verdes en estado óptimo	Medición	2010	89.07	2015	75.43	75.95	76.21	76.47	77.14	83.72	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	85.42	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1035	Operativos de fiscalización ambiental realizados	Medición	2016	71	2017	45	60	70	85	86	87	88	88	88	88	88	88	88	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1041	PROPORCIÓN DE OPERATIVOS EN ASESORAMIENTO IMPROVISADOS O VIVIENDAS INSEGURAS	Medición	2007	14.5	2007	11.5	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1043	Porcentaje de Construcciones Escaladas que cuentan con licencia de Construcción en el distrito	Medición	2016	0.22	2017	0.23	0.25	0.3	0.35	0.38	0.42	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1043	Plan de Desarrollo Urbano implementado	Medición	2016	0	2017	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS
IND-01-AE1043	Porcentaje de mejoramiento de obras	Medición	2016	30	2017	50	55	63	75	76	78	81	81	81	81	81	81	81	30765-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS

0-10  
0-15  
0-18  
0-28  
0-10  
0-18  
0-28  
0-10  
0-25  
0-10  
0-25  
0-18







**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO**

13 ABR 2021  
*S. Ojeda*

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**INFORME N° 02019-2021/MDLO/GAF/SGLYP**

A : **ING. BEDER CLAYCK GUEVARA PEREZ**  
 Gerencia de Administración y Finanzas

De : **LIC. SANDRA MIREYA MAZUELOS ALVITES**  
 Subgerencia de Logística y Patrimonio

Asunto : **RENDICION DE CUENTAS**

Referencia : a) Proveído N°02795-2021MDLO/GAF  
 b) Memorándum Multiple N°009-2021/MDLO/GPP

Fecha : Los Olivos, 13 de abril de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito al documento Multiple emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto solicitando información de los años 2019 y 2020 de acuerdo a la Directiva N°015-2016-CG/PROD, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES, aprobada por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG.


**Dando respuesta en el formato N°4 – Personal**

Régimen Legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado Dic-19	Cantidad de personal al final del periodo reportado Dic-20	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1) Dic-19	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) (1) Dic-20
Servicios por terceros	19	33	144,436.00	180,171.33
Locación de servicios	745	368	1,073,118.44	570,999.28

Sin otro particular, quedo usted:

Atentamente,

LIC. SANDRA MIREYA MAZUELOS ALVITES







**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LOS OLIVOS**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO**

13 ABR 2021

*roque R*

**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

**INFORME N° 02019-2021/MDLO/GAF/SGLYP**

A : **ING. BEDER CLAYCK GUEVARA PEREZ**  
 Gerencia de Administración y Finanzas

De : **LIC. SANDRA MIREYA MAZUELOS ALVITES**  
 Subgerencia de Logística y Patrimonio

Asunto : **RENDICION DE CUENTAS**

Referencia : a) Proveído N°02795-2021MDLO/GAF  
 b) Memorándum Multiple N°009-2021/MDLO/GPP

Fecha : Los Olivos, 13 de abril de 2021



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito al documento Multiple emitido por la Gerencia de Planeamiento Presupuesto solicitando información del año 2020 de acuerdo a la Directiva N°015-2016-CG/PROD, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES, aprobada por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG.

**Dando respuesta en el formato N°4 – Personal**

Régimen Legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (\$/ (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (\$/ (1)
Servicios por terceros	2	33	1,700.00	180,171.33
Locación de servicios	418	368	1,265,899.90	570,999.28

Sin otro particular, quedo usted:

Atentamente,

LIC. SANDRA MIREYA MAZUELOS ALVITES





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**MEMORANDUM N° 0600-2021-MDLO/GRRHH**

PARA : **LUISA ACERO CONDORI**  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

DE : **NILS JESUS DUARTE TRIGOSO**  
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO : RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

REFERENCIA : a) Memorándum Múltiple N°009-2021-GPP/MDLO

FECHA : Los Olivos, 14 de abril del 2021.

Por medio de la presente me dirijo a Usted en atención al documento de la referencia, para remitirle adjunto el **Formato N° 4 – Personal** debidamente llenado, para la presentación del "Informe de Rendición de cuentas de los titulares por el periodo anual 2020" en cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la Republica.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

*(Documento firmado digitalmente)*  
**NILS JESUS DUARTE TRIGOSO**  
**GERENTE DE RECURSOS HUMANOS**  
Municipalidad Distrital de Los Olivos

C.E: [nils.duarte@municipiosolivos.gob.pe](mailto:nils.duarte@municipiosolivos.gob.pe)  
NJD/T/GRRHH  
pja/ER  
CC: Archivo

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección [https://dsp.remec.gob.pe/efirma\\_suite/validator/web/main.jsf](https://dsp.remec.gob.pe/efirma_suite/validator/web/main.jsf)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Formato N° 4 - Personal

REGIMEN LEGAL	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
D.L. N° 276 CARRERA ADMINISTRATIVA	67	129	121,656.46	191,970.42
D.L. N° 728 RÉGIMEN DE LA ACTIVIDAD PRIVADA	539	603	695,148.00	774,178.24
D.L. N° 1057 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	278	650	560,425.11	1,145,476.84
LEY N° 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL	1	1	10,900.00	5,450.00
OTROS	14	14	47,190.00	52,478.40

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico almacenado en la Municipalidad Distrital de Los Olivos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección [https://dsp.reniec.gob.pe/refirma\\_suite/validator/wcb/main.jsf](https://dsp.reniec.gob.pe/refirma_suite/validator/wcb/main.jsf)

PLANILLA	RÉGIMEN LEGAL	dic-19			dic-20		
		CANTIDAD	INGRESOS	ESSALUD	CANTIDAD	INGRESOS	ESSALUD
ALCALDE	LEY 30057 LEY SERVICIO CIVIL	1	9,750.00	877.50	1	13,260.00	1,193.40
GERENTE MUNICIPAL	LEY 30057 LEY SERVICIO CIVIL	1	10,000.00	900.00	1	5,000.00	450.00
CAS FUNCIONARIOS	D.L. 1057 CAS	32	232,800.00	3,628.80	30	220,000.00	5,224.50
CAS JEFES	D.L. 1057 CAS	4	23,560.00	453.60	3	17,100.00	522.45
CONTRATADOS CAS	D.L. 1057 CAS	242	277,619.00	22,363.71	402	469,040.14	40,268.31
FISCALIZADORES	D.L. 1057 CAS		-	-	215	361,745.77	31,575.67
EMP NOMBRADO	D.L. 276 CARRERA ADMINISTRATIVA	67	111,641.72	10,014.74	129	176,098.60	15,871.82
OBRERO CONTRATADO	D.L. 728 RÉGIMEN ACTIVIDAD PRIVADA	511	598,294.40	51,007.10	576	672,241.32	57,722.05
OBRERO NOMBRADO	D.L. 728 RÉGIMEN ACTIVIDAD PRIVADA	28	42,203.61	3,642.89	27	40,697.88	3,516.99
REGIDORES	REGIDORES	13	36,562.50	-	13	38,025.00	
<b>TOTALES</b>		<b>899.00</b>	<b>1,342,431.23</b>	<b>92,888.34</b>	<b>1,397.00</b>	<b>2,013,208.71</b>	<b>156,345.19</b>

RÉGIMEN LEGAL	dic-19			dic-20		
	CANTIDAD	INGRESOS	CANTIDAD	INGRESOS	CANTIDAD	INGRESOS
D.L. 276 CARRERA ADMINISTRATIVA	67	121,656.46	129	191,970.42		
D.L. 728 RÉGIMEN ACTIVIDAD PRIVADA	539	695,148.00	603	774,178.24		
D.L. 1057 CAS	278	560,425.11	650	1,145,476.84		
LEY 30057 LEY SERVICIO CIVIL	1	10,900.00	1	5,450.00		
OTROS	14	47,190.00	14	52,478.40		
<b>TOTALES</b>	<b>899</b>	<b>1,435,319.57</b>	<b>1397</b>	<b>2,169,553.90</b>		



Municipalidad Distrital de los Olivos

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  
**RECIBIDO**  
06 ABR 2021  
Hora: 3:11pm Folios:

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 009 - 2021-GPP/MDLO

**URGENTE**

A : BEDER CLAYCK GUEVARA PEREZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
NILS JESUS DUARTE TRIGOSO  
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
JOSE CARLOS GIRON CHAUCA  
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
RENZO CARLOS ROJAS CHUMBIMUNE  
SUBGERENTE DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

De : LUISA ACERO CONDORI  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Asunto : RENDICIÓN DE CUENTAS

Ref. : a. Directiva N° 015-2016-CG/GPROD

Fecha: : Los Olivos, 06 de abril de 2021

Por medio del presente, les expreso el cordial saludo de esta oficina y, a su vez, comunicarles las directrices que esta entidad debe cumplir de acuerdo a la Directiva N° 015-2016-CG/PROD, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES, aprobada por Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG.

Al respecto y conforme a ello, se comunica que las disposiciones de la citada directiva son necesarias para que el Titular de la entidad cumpla con rendir cuentas de manera estructurada y oportuna por el uso de los fondos o bienes del Estado, así como de los resultados de su gestión, conforme a lo dispuesto en el literal u) del artículo 22° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; promoviendo la transparencia y el ejercicio del control social de la gestión pública.

Por ello, se solicita a las unidades orgánicas de la entidad registrar y remitir, por encargo del Titular de la entidad, la información de los formatos del informe en lo que corresponde a su competencia funcional a este despacho hasta el día 13 de abril de 2021. Asimismo, a la Unidad Formuladora, Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas, se les solicita registrar y remitir al Titular de la entidad través del aplicativo informático, la información de los Formatos N° 3 y 5 a este despacho hasta el día 13 de abril de 2021.

Finalmente, es necesario recalcar el numeral 6.7 del artículo 6 de la Directiva N° 015-2016-CG/PROD, donde se indica que el incumplimiento a la presentación del Informe, su remisión fuera de plazo o sin considerar las disposiciones de la presente Directiva, o el incumplimiento de otras obligaciones en ella señaladas por el Titular de la entidad, quedan sujetas a las responsabilidades administrativas o penales reguladas en la normativa respectiva.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS  
  
C.P.C. LUISA ACERO CONDORI  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

cc. Gerencia Municipal